

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

06090016061410901C CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 1ª. SUR PROLONGACION EN COLONIA LA GLORIA

4,825,282.00 4,825,282.00 0.00 --- 49.99 1.00 OBRA 3,607.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

4,825,282.00 4,825,282.00 0.00

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

08170001661510901C MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA 5ª. CALLE PONIENTE

1,840,000.00 1,840,000.00 0.00 --- 0.00 1.00 OBRA 1,380.00 PERSONA

08130033761510901C PROGRAMA SEÑALÉTICA 1 X 1 DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS

250,000.00 250,000.00 0.00 --- 0.00 1.00 OBRA 194.00 PERSONA

08160005661510901C PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO DE CAMINOS AL EJIDO HIDALGO

0.00 0.00 0.00 --- --- 1.00 OBRA 3,469.00 PERSONA

08010005361410901C PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 10 AV. PONIENTE ENTRE 4ª SUR Y 2ª. AV. SUR

3,350,000.00 3,350,000.00 0.00 --- 0.00 1.00 OBRA 2,507.00 PERSONA

08010001961410901C PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 15 AV. ORIENTE ENTRE CENTRAL NORTE Y 1ª. AV. NORTE

2,550,000.00 2,550,000.00 0.00 --- 0.00 1.00 OBRA 1,910.00 PERSONA

08010031661410901C PAVIMENTACION MIXTA DE LA CALLE ABTOS ENTRE CALLE ROBLES Y AV. DE LOS ALMENDROS EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES

0.00 0.00 0.00 --- --- 1.00 OBRA 1,425.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

7,990,000.00 7,990,000.00 0.00

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

102100360612109010 CONSTRUCCION DE PLAZA DEL MARIACHI

4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 --- 42.92 1.00 OBRA 1.00 PERSONA

102100358612109010 CONSTRUCCION DE TOTEMS DE IDENTIDAD PARA ACCESO A EJIDO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA

2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 --- 56.57 1.00 OBRA 1,649.00 PERSONA

102000331612109010 CONSTRUCCION DE CASETA, PLUMA Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN BASURERO MUNICIPAL PARA EL DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 --- 0.00 1.00 OBRA 1,499.00 PERSONA

102100333612109010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CENTRO DE TRANSBORDO LAURELES 1

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 --- 0.00 1.00 OBRA 865.00 PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
10060033561210901C	POGRAMA DE IMAGEN URBANA: TOTEM TURISTICO EN PARQUE BICENTENARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	380.00	PERSONA
10060033561210901C	PROGRAMA DE IMAGEN URBANA: 4 TOTEM DE IDENTIDAD EN ACCESO A CARRILLO PUERTO, EL EDEN, ALVARO OBREGON Y SAN BENITO	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,350.00	PERSONA
10060034761210901C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METALICAS (PARA MODULOS DE INFORMACION, ARCOS DECORATIVOS Y TOTEM DECORAIVOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	---	9.33	1.00	OBRA	567.00	PERSONA
10210016861210901C	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN FRACCION SALVADOR URBINA	0142 FRACCION SALVADOR URBINA	1,501,942.00	1,501,942.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,128.00	PERSONA
10210007161210901C	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEL CANTON EL TRIUNFO	0284 CANTON EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,761.00	PERSONA
10210034561210901C	SENALETICA PARA CLASIFICACION DE FLORA EN PARQUES	0001 CABECERA MUNICIPAL	395,000.00	395,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	302.00	PERSONA
10210006961210901C	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEL EJIDO SAN JUAN CHICHARRAS	0131 EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,761.00	PERSONA
10210015761210901C	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA	0058 PUERTO MADERO (PUERTO CHIAPAS)	2,509,555.00	2,509,555.00	0.00	---	91.64	1.00	OBRA	1,880.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			17,706,497.00	17,706,497.00	0.00						
12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
120700091614309010	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA NORTE-ORIENTE	0002 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,388.00	PERSONA
120600133614309010	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO LAGARTERO DE CONCRETO ASFALTICO, EN TRAMOS AISLADOS	0191 CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	2,357.00	PERSONA
1209000317612309010	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,206,307.99	3,206,307.99	0.00	---	10.69	1.00	OBRA	4,115.00	PERSONA
1207000323614309010	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON PINTURA EN GUARNICIONES, SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (SEMAFORIZACION Y SENALETICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,424,158.27	4,424,158.27	0.00	---	22.31	1.00	MANTENIMIENTO	3,308.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

12060013661430901C	MANTENIMIENTO DE CAMINOS (MOVIMIENTO DE DERRUMBES) EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0002 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	1,350.00	PERSONA
12070013261430901C	MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEO) CON JETPATCHER (ZONA RURAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	1,910.00	PERSONA
12060013461430901C	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL EJIDO MORELOS	0004 EJIDO MORELOS	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	3,103.00	PERSONA
12070012061430901C	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA NORTE-PONIENTE	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	1,611.00	PERSONA
12070012561430901C	MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEO) CON JETPATCHER (ZONA URBANA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	---	21.16	1.00 OBRA	1,761.00	PERSONA
12070012361430901C	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA SUR-ORIENTE	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	1,761.00	PERSONA
12060013561430901C	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA BAJA DE TAPACHULA	0002 VARIAS LOCALIDADES	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	2,954.00	PERSONA
12070012161430901C	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA SUR-POINTE	0002 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	1,686.00	PERSONA
120900318612309010	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,770,419.84	3,770,419.84	0.00	---	19.62	1.00 OBRA	6,550.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			32,050,886.10	32,050,886.10	0.00					

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

160100327523105010	EQUIPO DE ADMINISTRACION (ADQUISICION DE SISTEMA DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION) PARA EL MUSEO ARQUEOLOGICO DEL SOCONUSCO	0001 CABECERA MUNICIPAL	532,637.21	532,637.21	0.00	---	---	1.00 LOTE	405.00	PERSONA
160100320511105010	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,969,157.44	1,969,157.44	0.00	---	---	1.00 LOTE	1,476.00	PERSONA
160100178563121010	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PARA DESARROLLO URBANO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	79.52	1.00 MAQUINARIA	2,096.00	PERSONA
160100324523105010	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (EQUIPOS PARA SONORIZACION, VIDEOCAMARA E ILUMINACION)	0001 CABECERA MUNICIPAL	898,689.00	898,689.00	0.00	---	---	1.00 LOTE	678.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

16010034356210501C	ADQUISICION DE 1 BARREDORA DE PLAYAS	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	604.00	PERSONA
16010031956410501C	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0001CABECERA MUNICIPAL	1,275,478.25	1,275,478.25	0.00	---	13.31	1.00	LOTE	959.00	PERSONA
16010034656210501C	ADQUISICION DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAYORES	0001CABECERA MUNICIPAL	850,000.00	850,000.00	0.00	---	38.36	1.00	LOTE	642.00	PERSONA
16010032151510501C	ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS DE COMPUTO Y EQUIPO DE IMPRESION PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	0001CABECERA MUNICIPAL	5,654,982.00	5,654,982.00	0.00	---	69.19	1.00	LOTE	2,734.00	PERSONA
16010038651510501C	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE Y LICENCIAS)	0001CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	SOFTWARE	231.00	PERSONA
16010032254110501C	ADQUISICION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	0001CABECERA MUNICIPAL	6,885,956.00	6,885,956.00	0.00	---	95.19	1.00	LOTE	5,144.00	PERSONA
16010032856210501C	ADQUISICION DE 04 TOLVAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0001CABECERA MUNICIPAL	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	---	90.83	1.00	LOTE	9,855.00	PERSONA
16010032552210501C	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL (APARATOS DEPORTIVOS)	0001CABECERA MUNICIPAL	878,654.00	878,654.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	663.00	PERSONA
16010032653110501C	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0001CABECERA MUNICIPAL	1,205,000.00	1,205,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	906.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			39,450,553.90	39,450,553.90	0.00						

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

170900363614309010	REHABILITACION DE ZONA "D" DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO SAN JUAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,005,616.00	2,005,616.00	0.00	---	47.08	1.00	OBRA	1,504.00	PERSONA
170900332614309010	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CENTRO DE TRASBORDO LAURELES	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	194.00	PERSONA
171300355614309010	REHABILITACION DE AREAS VERDES (ARBORIZACION) EN PARQUE BICENTENARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,748,730.00	1,748,730.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,312.00	PERSONA
170200201614309010	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO ZONA NORTE PONIENTE TRAMOS AISLADOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,611.00	PERSONA
171300334614109010	CONSTRUCCION DE BASAMENTO PARA ESTATUA DE FRAY MATIAS DE CORDOVA EN GLORIETA DE ILUSTRES	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	157.00	PERSONA
170700359614309010	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN EL EJIDO ALVARO OBREGON	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	6,647.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
17100033961430901C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA NOR-PT	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	1.00	1,723.00	PERSONA
17090034862230901C	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	1.00	1.00	455.00	PERSONA
17100033861430901C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA NOR-OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,723.00	PERSONA
17100034061430901C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA SUR-OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	1.00	1,723.00	PERSONA
17070035961430901C	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN EL EJIDO ALVARO OBREGON	0158 EJIDO ALVARO OBREGON	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00	---	71.19	1.00	1.00	6,647.00	PERSONA
17070019761430901C	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO ZONA NORTE ORIENTE TRAMOS AISLADOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,984.00	PERSONA
17130013861430901C	JARDINERIA Y ARBOLIZACION DE LA FUENTE Y AREAS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	194.00	PERSONA
17100034161430901C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA SUR-PT	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,723.00	PERSONA
170700211614309010	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO ZONA SUR ORIENTE TRAMOS AISLADOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,462.00	PERSONA
171300139614309010	REHABILITACION DE LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,156.00	PERSONA
171300186614309010	REHABILITACION DE REJILLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,611.00	PERSONA
170600156614309010	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA ALTA DE TAPACHULA	0002 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,761.00	PERSONA
170700212614309010	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO ZONA SUR PONIENTE TRAMOS AISLADOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,686.00	PERSONA
171300144614309010	REHABILITACION DE JARDINERAS DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	675.00	PERSONA
170500216614309010	REHABILITACION DE BROCALES DE POZOS DE VISITA EN EL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	---	0.00	1.00	1.00	1,238.00	PERSONA
170600147614309010	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA BAJA DE TAPACHULA	0002 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,686.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			19,954,346.00	19,954,346.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,686.00	PERSONA
Sub Total por Programa			121,977,565.00	121,977,565.00	0.00	---	---	1.00	1.00	1,686.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

Sub Total por Fuente de Financiamiento 121,977,565.00 121,977,565.00 0.00

AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

01 APORTACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA CIVIL

01090018944810901C	APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001CABECERA MUNICIPAL	82,975.63	82,975.63	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	550.00	PERSONA
01070018844810901C	APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA VIALIDAD	0001CABECERA MUNICIPAL	68,355.35	68,355.35	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	550.00	PERSONA
01010012844310901C	APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA LA EDUCACION	0002 VARIAS LOCALIDADES	57,101.09	57,101.09	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	350.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma 208,432.07 208,432.07 0.00

Sub Total por Programa 208,432.07 208,432.07 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento 208,432.07 208,432.07 0.00

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

02010002661210901C	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0464 CUARTA SECCION DE TINAJAS	377.38	377.38	0.00	---	0.00	2.00	AULA	60.00	ALUMNOS
02089010761220901C	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ CLAVE 07EJMH495Z	0155 EJIDO UNION MIRAMAR	6,052.18	6,052.18	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	150.00	ALUMNOS
02119011261210901C	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. PREP. EMILIANO ZAPATA CLAVE: 07EBH0781EJIDO CONGREGACION REFORMA	0060 COLONIA CONGREGACION REFORMA	273,842.89	273,842.89	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	150.00	ALUMNOS

Sub Total por Subprograma 280,272.45 280,272.45 0.00

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

070300114615109010	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) CANTON ISLEVEN	0296 CANTON ISLEVEN	991,403.94	991,403.94	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	240.00	PERSONA
--------------------	---	---------------------	------------	------------	------	-----	------	------	------	--------	---------

Sub Total por Subprograma 991,403.94 991,403.94 0.00

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
08	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD										
08130003961510901C	SEÑALAMIENTO DE VUELTA CONTINUA CON PRECAUCION EN CRUCEROS VARIOS	0001CABECERA MUNICIPAL	228,940.97	228,940.97	0.00	---	0.00	1.00	350.00	PERSONA	
08010003061510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 8A. C. PTE-OTE Y 12A. PTE-OTE	0001CABECERA MUNICIPAL	1,792,371.65	1,792,371.65	0.00	---	0.00	2,593.13	1,969.00	PERSONA	
08010003161510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 12A. C. PTE-OTE Y 16A. PTE-OTE	0001CABECERA MUNICIPAL	46,460.84	46,460.84	0.00	---	0.00	2,523.23	20,451.00	PERSONA	
08010003861510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 18A. AV. NTE. SUR Y MALECON (RIO COATAN)	0001CABECERA MUNICIPAL	2,697,529.99	2,697,529.99	0.00	---	0.00	2,114.40	2,020.00	PERSONA	
08010001561510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 9A. C. PTE-OTE Y 3A. PTE-OTE	0001CABECERA MUNICIPAL	3,275,633.67	3,275,633.67	0.00	---	0.00	2,894.87	2,451.00	PERSONA	
08030022961510901C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA JARDINES DEL TACANA	0001CABECERA MUNICIPAL	1,694,000.00	1,694,000.00	0.00	---	0.00	1,271.00	1,271.00	PERSONA	
08010005461510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 9A. AV. NTE.-SUR Y 11A. AV. NTE.-SUR	0001CABECERA MUNICIPAL	3,384,681.77	3,384,681.77	0.00	---	0.00	3,319.40	2,532.00	PERSONA	
08179009461510901C	CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA COL. INFONAVIT XOCHIMILCO	0231COLONIA INFONAVIT XOCHIMILCO	111,810.98	111,810.98	0.00	---	0.00	1.00	350.00	PERSONA	
08010001361510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C.PTE-OTE Y 13A. C. PTE-OTE.	0001CABECERA MUNICIPAL	3,290,364.23	3,290,364.23	0.00	---	0.00	2,620.50	2,462.00	PERSONA	
08010004061510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 8A. AV. NTE. SUR Y 2A. AV. NTE.-SUR	0001CABECERA MUNICIPAL	1,655,674.13	1,655,674.13	0.00	---	0.00	2,852.27	2,439.00	PERSONA	

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
08010005561510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 1A. AV. NTE.-SUR Y PROLONGACION 2A. C. OTE.	0001CABECERA MUNICIPAL	3,498,417.01	3,498,417.01	0.00	---	0.00	3,135.87	METRO CUADRADO	2,617.00	PERSONA
08010001861510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 3A. C. PTE-OTE. CRUCE DE CENTRALES	0001CABECERA MUNICIPAL	3,469,348.39	3,469,348.39	0.00	---	0.00	2,020.27	METRO CUADRADO	32,451.00	PERSONA
08010003761510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 14A. AV. NTE. SUR Y 18A. AV. NTE.-SUR	0001CABECERA MUNICIPAL	3,071,759.75	3,071,759.75	0.00	---	0.00	2,872.40	METRO CUADRADO	2,299.00	PERSONA
08010002161510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 2A. C. PTE-OTE Y 4A. PTE-OTE	0001CABECERA MUNICIPAL	2,835,899.20	2,835,899.20	0.00	---	0.00	2,280.60	METRO CUADRADO	2,123.00	PERSONA
08010004661510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 1A. AV. NTE.-SUR Y 5A. AV. NTE.-SUR	0001CABECERA MUNICIPAL	3,569,015.42	3,569,015.42	0.00	---	0.00	3,356.40	METRO CUADRADO	2,670.00	PERSONA
08010001461510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 13A. C. PTE-OTE Y 9A. C. PTE. OTE	0001CABECERA MUNICIPAL	3,146,096.25	3,146,096.25	0.00	---	0.00	2,745.20	METRO CUADRADO	2,354.00	PERSONA
08030020561510901C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE 2A. ENTRE AVENIDAD 5A. NORTE Y AVENIDA 7A. NORTE (COLONIA 5 DE FEBRERO)	0001CABECERA MUNICIPAL	2,378,296.00	2,378,296.00	0.00	---	0.00	1,378.70	METRO CUADRADO	1,782.00	PERSONA
08010004161510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ORIENTE ENTRE 2A. AV. NTE.-SUR Y 1A. AV. NTE. -SUR	0001CABECERA MUNICIPAL	1,172,349.47	1,172,349.47	0.00	---	0.00	2,755.47	METRO CUADRADO	2,198.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
08010002361510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45. CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 4A. C. PTE-OTE Y 8A. PTE-OTE	0001CABECERA MUNICIPAL	3,418,183.26	3,418,183.26	0.00	---	0.00	3,066.67	METRO CUADRADO	2,557.00	PERSONA
08010004961510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45. CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 5A. AV. NTE. SUR Y 9A. AV. NTE.-SUR	0001CABECERA MUNICIPAL	3,567,926.53	3,567,926.53	0.00	---	0.00	3,207.20	METRO CUADRADO	23,120.00	PERSONA
08010002061510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45. CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 2A. C. PTE-OTE	0001CABECERA MUNICIPAL	2,074,867.03	2,074,867.03	0.00	---	0.00	1,899.13	METRO CUADRADO	1,555.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			50,379,626.54	50,379,626.54	0.00						
10	INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS										
10210007961210901C	ILUMINACION Y SONIDO DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0001CABECERA MUNICIPAL	1,191,800.00	1,191,800.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	450.00	PERSONA
10040018061230901C	REHABILITACION DEL TIANGUIS EMILIANO ZAPATA	0001CABECERA MUNICIPAL	152,500.00	152,500.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	121.00	PERSONA
10210018261210901C	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0005EJIDO PAVENCUL	240,093.65	240,093.65	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	550.00	PERSONA
10039010361210901C	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, BARRIO LA FRONTERA 20 DE OCTUBRE	0357FRONTERA 20 DE OCTUBRE	59,085.34	59,085.34	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	250.00	PERSONA
10210010261210901C	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA	0005EJIDO PAVENCUL	525,000.00	525,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONA
10040020661230901C	REHABILITACION DEL MERCADO SABASTIAN ESCOBAR	0001CABECERA MUNICIPAL	843,549.00	843,549.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	637.00	PERSONA
10210008061210901C	CONSTRUCCION DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0001CABECERA MUNICIPAL	5,010,171.58	5,010,171.58	0.00	---	0.00	1.00	FUENTE	50.00	PERSONA
10040017961230901C	REHABILITACION DEL MERCADO 5 DE MAYO	0001CABECERA MUNICIPAL	561,978.54	561,978.54	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	427.00	PERSONA
10060012661220901C	TERMINACION DEL PARQUE ANTIGUO AEROPUERTO	0001CABECERA MUNICIPAL	385,734.34	385,734.34	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONA
10030002261220901C	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, EJIDO CHANJALE Y SALCHUJI	0287CHANJALE Y SALCHUJI	132,164.23	132,164.23	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	250.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			9,102,076.68	9,102,076.68	0.00						
11	INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACION										

Sub Total por Subprograma

11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACION

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

11030024961440901C	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA COLONIA LOS LIRIOS	0001CABECERA MUNICIPAL	1,210,393.33	1,210,393.33	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,313.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,210,393.33	1,210,393.33	0.00	---	0.00				
12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
12030014161430901C	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO TRADICIONAL Y MANTEO)	0001CABECERA MUNICIPAL	665,337.08	665,337.08	0.00	---	0.00	3,000.00	METRO CUADRADO	150.00	PERSONA
12070030761430901C	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON JETPATCHER EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0002 VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1,512.63	METRO CUADRADO	1,594.00	PERSONA
12090005261230901C	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA CASA DE LA CULTURA	0001CABECERA MUNICIPAL	197,580.43	197,580.43	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONA
12070019461430901C	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA Y RURAL	0002 VARIAS LOCALIDADES	335,820.00	335,820.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	350.00	PERSONA
12090004461430901C	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARQUES (VARIOS)	0002 VARIAS LOCALIDADES	54,099.76	54,099.76	0.00	---	0.00	5.00	MANTENIMIENTO	800.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,752,837.27	1,752,837.27	0.00	---	0.00				

17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
17100022261430901C	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA COSTERA ENTRADA FRACC. FRAMBOYANES A ENTRADA COL. SAN AGUSTIN	0001CABECERA MUNICIPAL	157,611.54	157,611.54	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	350.00	PERSONA
17100007861430901C	ALUMBRADO PUBLICO EN LA FUENTE ATZACUA	0001CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	FUENTE	650.00	PERSONA
17100022461430901C	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE A DESNIVEL SAMS	0001 CABECERA MUNICIPAL	58,946.33	58,946.33	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	350.00	PERSONA
17100003561430901C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C. PTE-OTE Y CRUCE DE CENTRALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,600,874.41	2,600,874.41	0.00	---	0.00	49.00	LUMINARIA	1,948.00	PERSONA
17130004561430901C	REHABILITACION DE REJILLAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	253,403.45	253,403.45	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	3,500.00	PERSONA
17130019561430901C	REHABILITACION DE LA FUENTE CHINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	171,374.52	171,374.52	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	250.00	PERSONA
17100007761430901C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PONIENTE ENTRE PUENTE RIO COATAN Y CRUCE DE CENTRALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,885,121.48	2,885,121.48	0.00	---	0.00	55.00	LUMINARIA	2,160.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

17090021761430901C	REHABILITACION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL (SAL- DE CABILDO, REGIDORES, USOS MULTIPLES "LOS PRESIDENTES", COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA PARTICULAR Y ATENCION CIUDADANA, SINDICATURA MUNICIPAL, SISTEMAS INFORMATICOS Y OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,822,089.55	2,822,089.55	0.00	---	0.00	9.00	REHABILITACION	150.00	PERSONA
17130005161430901C	RENTA DE MAQUINARIA (MAQUINAS DIVERSAS)	0002 VARIAS LOCALIDADES	336,511.04	336,511.04	0.00	---	0.00	1.00	RENTA DE EQUIPO	5.00	PERSONA
17110019361230901C	REHABILITACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	0001 CABECERA MUNICIPAL	656,700.37	656,700.37	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	30.00	PERSONA
17090019061430901C	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,000.00	55,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	75.00	PERSONA
17090009961220901C	TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA	0087 COLONIA INDECO CEBADILLA	176,512.35	176,512.35	0.00	---	0.00	1.00	UNIDAD DEPORTIVA	350.00	PERSONA
17100003661430901C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 16A. CALLE PTE-OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,418,421.76	2,418,421.76	0.00	---	0.00	50.00	LUMINARIA	1,812.00	PERSONA
17100006261430901C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE FUENTE DE CENTRALES Y PROLONGACION DE LA 2A. C. OTE.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,595,582.35	2,595,582.35	0.00	---	0.00	49.00	LUMINARIA	1,947.00	PERSONA
17130013061230901C	REHABILITACION DE PLAFONES Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA01	0001 CABECERA MUNICIPAL	132,720.97	132,720.97	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	350.00	PERSONA
170200127612409010	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	0014 2A. SECCION DE TINAJAS	798,593.80	798,593.80	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	850.00	PERSONA
171300183614309010	RENTA DE MAQUINARIA CAMION DE VOLTEO, PARA SER UTILIZADO EN LA BASURERO MUNICIPAL	0002 VARIAS LOCALIDADES	280,945.46	280,945.46	0.00	---	0.00	1.00	RENTA DE EQUIPO	300.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			19,400,409.38	19,400,409.38	0.00						
Sub Total por Programa			83,117,019.59	83,117,019.59	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			83,117,019.59	83,117,019.59	0.00						

DC TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES

REFRENDOS

ED EDUCACION

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

05	PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)										
05010001061210901C	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0464 CUARTA SECCION DE TINAJAS	9,060.89	9,060.89	0.00	---	0.00	2.00	AULA	60.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			9,060.89	9,060.89	0.00						
Sub Total por Programa			9,060.89	9,060.89	0.00						

UR URBANIZACIÓN

21	REVESTIMIENTO										
21050000361430901C	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (MANTECO)	0002 VARIAS LOCALIDADES	562,635.84	562,635.84	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	350.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			562,635.84	562,635.84	0.00						
Sub Total por Programa			562,635.84	562,635.84	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			571,696.73	571,696.73	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

14	RED DE ALCANTARILLADO (OIR)										
1401F3038614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0406 COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	4,516,365.00	4,516,365.00	0.00	---	0.00	829.12	METRO	3,377.00	PERSONA
1401F3006614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LA ESMERALDA	0457 COLONIA LA ESMERALDA	564,520.00	564,520.00	0.00	---	0.00	142.80	METRO	429.00	PERSONA
1401F3022614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SEMINARISTA	0544 COLONIA SEMINARISTA	6,764,869.00	6,764,869.00	0.00	---	0.00	1,526.11	METRO	5,054.00	PERSONA
1401F3023614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LLANES	0123 FRACCIONAMIENTO LOS LLANES	6,873,420.00	6,873,420.00	0.00	---	0.00	1,533.17	METRO	5,135.00	PERSONA
1401F3050614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA	0051 COLONIA HERMOSA PROVINCIA	3,834,453.00	3,834,453.00	0.00	---	0.00	887.70	METRO	2,868.00	PERSONA
1401F3008614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BOSQUES DE LAS PALOMAS	0240 COLONIA BOSQUE LAS PALOMAS	5,747,805.00	5,747,805.00	0.00	---	0.00	1,046.57	METRO	4,295.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

140F3047614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0094 COLONIA 5 DE FEBRERO	3,197,970.00	3,197,970.00	0.00	---	0.00	460.50	METRO	2,393.00	PERSONA
140F3009614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL PARAISO	0319 COLONIA EL PARAISO	6,006,124.00	6,006,124.00	0.00	---	0.00	924.29	METRO	4,488.00	PERSONA
140F3049614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA VILLA DORADA	0555 COLONIA VILLA DORADA	1,987,803.00	1,987,803.00	0.00	---	0.00	391.28	METRO	1,490.00	PERSONA
140F3007614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ESQUIPULAS	0166 COLONIA ESQUIPULAS	266,122.00	266,122.00	0.00	---	0.00	107.80	METRO	206.00	PERSONA
140F3027614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL RINCONCITO	0323 COLONIA EL RINCONCITO	3,377,585.00	3,377,585.00	0.00	---	0.00	518.67	METRO	2,527.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			43,137,036.00	43,137,036.00	0.00						

31 CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL

310F3051614109010	CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA LIBERTAD	0465 COLONIA LA LIBERTAD	2,063,693.00	2,063,693.00	0.00	---	0.00	306.10	METRO LINEAL	1,547.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,063,693.00	2,063,693.00	0.00						
Sub Total por Programa			45,200,729.00	45,200,729.00	0.00						

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES

0102R3150921201011	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.14630 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS POR UN MONTO \$124,999,999.79	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,642,397.18	2,642,397.18	0.00	---	97.50	7.00	PAGO	53,706.00	PERSONA
0102R3150911201011	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.14630 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS POR UN MONTO \$124,999,999.79	0001 CABECERA MUNICIPAL	44,517,306.46	44,517,306.46	0.00	---	85.01	7.00	PAGO	53,706.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

Sub Total por Subprograma			47,159,703.64	47,159,703.64	0.00					
Sub Total por Programa			47,159,703.64	47,159,703.64	0.00					
UR URBANIZACIÓN										
04	ALUMBRADO PÚBLICO									
040F3062614109010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL SUSPIRO	0537 COLONIA EL SUSPIRO	1,748,351.00	1,748,351.00	0.00	---	0.00	50.00	PIEZA	1,312.00 PERSONA
040F3030614109010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL PROGRESO	0407 COLONIA EL PROGRESO I	1,129,980.00	1,129,980.00	0.00	---	0.00	36.00	PIEZA	850.00 PERSONA
040F3031614109010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA FRANCISCO VILLA	0175 COLONIA FRANCISCO VILLA	1,800,508.00	1,800,508.00	0.00	---	0.00	59.00	PIEZA	1,351.00 PERSONA
040F3063614109010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA GLORIA	0118 COLONIA LA GLORIA	781,217.00	781,217.00	0.00	---	0.00	23.00	PIEZA	590.00 PERSONA
040F3032614109010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	0338 COLONIA EMILIANO ZAPATA	2,401,431.00	2,401,431.00	0.00	---	0.00	82.00	PIEZA	1,799.00 PERSONA
040F3014614109010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y QUINTA PRIVADA SUR EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	784,362.00	784,362.00	0.00	---	60.68	18.00	PIEZA	593.00 PERSONA
Sub Total por Subprograma			8,645,849.00	8,645,849.00	0.00					

20	PAVIMENTACIÓN									
2005F3066615309010	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO GUADALUPE	0601 FRACCIONAMIENTO GUADALUPE	4,721,920.00	4,721,920.00	0.00	---	0.00	2,219.26	METRO CUADRADO	3,530.00 PERSONA
2001F3066615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA	0064 COLONIA ALIANZA CAMPESINA	2,220,090.00	2,220,090.00	0.00	---	0.00	1,043.20	METRO CUADRADO	1,664.00 PERSONA
2001F3044615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS DOS	0361 COLONIA SAN LUIS 2	2,693,036.00	2,693,036.00	0.00	---	0.00	1,362.81	METRO CUADRADO	2,016.00 PERSONA
2001F3061615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE LOS BARONES ENTRE AVENIDA LUIS QUINCE Y AVENIDA ISABEL LA CATOLICA EN COLONIA COLINAS DEL REY	0009 COLONIA COLINAS DEL REY	3,887,796.00	3,887,796.00	0.00	---	0.00	1,524.98	METRO CUADRADO	2,908.00 PERSONA
2001F3065615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LAS FLORES DE TAPACHULA	0592 COLONIA LAS FLORES DE TAPACHULA	2,813,385.00	2,813,385.00	0.00	---	0.00	1,778.90	METRO CUADRADO	2,106.00 PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.
2005F300261530901C	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA FLORESTA	0165 COLONIA LA FLORESTA	2,921,618.00	2,921,618.00	0.00	---	0.00	1,094.28 METRO CUADRADO	2,187.00	PERSONA
2001F3013615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA	0608 COLONIA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA	2,838,075.00	2,838,075.00	0.00	---	0.00	1,294.20 METRO CUADRADO	2,125.00	PERSONA
2001F3025615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE	0063 COLONIA 12 DE OCTUBRE	2,262,933.00	2,262,933.00	0.00	---	0.00	899.78 METRO CUADRADO	1,696.00	PERSONA
2005F301561530901C	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL PACIFICO	0453 COLONIA EL PACIFICO	6,464,956.00	6,464,956.00	0.00	---	80.32	2,560.59 METRO CUADRADO	4,830.00	PERSONA
2001F3054615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO II	0536 COLONIA TEOFILO ACEBO 2	3,476,574.00	3,476,574.00	0.00	---	0.00	1,693.71 METRO CUADRADO	2,601.00	PERSONA
2001F3028615309010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA JUAREZ	0503 COLONIA JUAREZ	1,581,357.00	1,581,357.00	0.00	---	0.00	940.80 METRO CUADRADO	1,187.00	PERSONA
2005F301061530901C	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y PRIMERA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,061,610.00	4,061,610.00	0.00	---	39.62	1,314.36 METRO CUADRADO	3,037.00	PERSONA
2001F3055615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LAS DELICIAS	0134 COLONIA LAS DELICIAS	2,810,543.00	2,810,543.00	0.00	---	0.00	1,585.28 METRO CUADRADO	2,104.00	PERSONA
2005F301861530901C	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO MATIAS DE CORDOVA	0583 FRACCIONAMIENTO MATIAS DE CORDOVA	3,174,015.00	3,174,015.00	0.00	---	42.82	1,423.50 METRO CUADRADO	2,375.00	PERSONA
2001F3060615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS	0439 COLONIA SAN LUIS I	3,220,987.00	3,220,987.00	0.00	---	0.00	1,365.45 METRO CUADRADO	2,410.00	PERSONA
2005F303761530901C	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	0213 COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL	4,597,183.00	4,597,183.00	0.00	---	0.00	1,744.80 METRO CUADRADO	3,437.00	PERSONA
2001F3059615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE TAPACHULA EN COLONIA DEMOCRACIA	0234 COLONIA LA DEMOCRACIA	1,755,342.00	1,755,342.00	0.00	---	0.00	656.00 METRO CUADRADO	1,317.00	PERSONA
2005F304561530901C	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DEMOCRACIA	0234 COLONIA LA DEMOCRACIA	3,451,590.00	3,451,590.00	0.00	---	0.00	1,434.88 METRO CUADRADO	2,582.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

200F3006615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	0128 COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	4,383,196.00	4,383,196.00	0.00	---	0.00	1,632.65	METRO CUADRADO	3,277.00	PERSONA
200F3046615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA	0508 FRACCIONAMIENTO LA SIERRA	4,037,212.00	4,037,212.00	0.00	---	0.00	2,155.16	METRO CUADRADO	3,019.00	PERSONA
200F3046615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE AVENIDA LAS JOYAS Y CALLE INNOMINADA EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE	0063 COLONIA 12 DE OCTUBRE	1,820,399.00	1,820,399.00	0.00	---	0.00	786.38	METRO CUADRADO	1,365.00	PERSONA
2005F3033615309010	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL ROSARIO	0447 COLONIA EL ROSARIO	1,635,729.00	1,635,729.00	0.00	---	0.00	669.60	METRO CUADRADO	1,228.00	PERSONA
200F3064615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA	0510 COLONIA LA CIMA	3,822,832.00	3,822,832.00	0.00	---	0.00	1,629.00	METRO CUADRADO	2,859.00	PERSONA
200F3001615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DOS DE MARZO	0434 COLONIA DOS DE MARZO	5,341,376.00	5,341,376.00	0.00	---	0.00	1,807.34	METRO CUADRADO	3,992.00	PERSONA
2005F3011615309010	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR Y TERCERA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,459,473.00	3,459,473.00	0.00	---	49.66	1,227.84	METRO CUADRADO	2,588.00	PERSONA
2005F3026615309010	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DECIMA CALLE PONIENTE ENTRE SEGUNDA AVENIDA SUR Y CUARTA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN	0265 COLONIA SAN SEBASTIAN	2,960,643.00	2,960,643.00	0.00	---	46.30	1,187.50	METRO CUADRADO	2,216.00	PERSONA
2005F3066615309010	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA VILLA LAS FLORES	0202 COLONIA VILLA DE LAS FLORES	1,940,036.00	1,940,036.00	0.00	---	0.00	933.38	METRO CUADRADO	1,455.00	PERSONA
200F3069615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN	0222 COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN	2,473,259.00	2,473,259.00	0.00	---	0.00	1,167.35	METRO CUADRADO	1,853.00	PERSONA
200F3052615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LIBERTAD	0465 COLONIA LA LIBERTAD	5,258,111.00	5,258,111.00	0.00	---	0.00	2,647.02	METRO CUADRADO	3,930.00	PERSONA
2005F3070615309010	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA	0154 COLONIA LOMA LINDA	6,347,719.00	6,347,719.00	0.00	---	0.00	3,167.64	METRO CUADRADO	4,743.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

200F3029615309010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA CARMEN LA JOYA	0140 COLONIA CARMEN LA JOYA	1,889,827.00	1,889,827.00	0.00	---	0.00	792.16	METRO CUADRADO	1,417.00	PERSONA
2005F301961530901C	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA MARIA EUGENIA	0066 COLONIA MARIA EUGENIA	1,835,773.00	1,835,773.00	0.00	---	0.00	969.15	METRO CUADRADO	1,377.00	PERSONA
200F3053615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0181 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	6,858,985.00	6,858,985.00	0.00	---	0.00	2,647.43	METRO CUADRADO	5,124.00	PERSONA
2005F301661530901C	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DIECIOCHO CALLE PONIENTE ENTRE CUARTA AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN	0265 COLONIA SAN SEBASTIAN	5,561,275.00	5,561,275.00	0.00	---	0.00	2,405.32	METRO CUADRADO	4,156.00	PERSONA
200F3003615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LA FE	0634 COLONIA LA FE	4,469,374.00	4,469,374.00	0.00	---	0.00	1,827.33	METRO CUADRADO	3,342.00	PERSONA
2005F301261530901C	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA SUR Y QUINTA PRIVADA SUR EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,155,095.00	4,155,095.00	0.00	---	43.69	1,347.95	METRO CUADRADO	3,107.00	PERSONA
200F3043615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL	0120 COLONIA EL VERGEL	2,689,470.00	2,689,470.00	0.00	---	0.00	921.45	METRO CUADRADO	2,014.00	PERSONA
200F3042515109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN SEGUNDA CALLE ORIENTE ENTRE SECUNDARIA TECNICA Y CETMAR, EN PUERTO MADERO (SAN BENITO)	0549 PUERTO MADERO (SAN BENITO)	6,905,945.00	6,905,945.00	0.00	---	0.00	2,777.90	METRO CUADRADO	5,159.00	PERSONA
2001F306761510901C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LA PERLA	0498 COLONIA LA PERLA	3,338,519.00	3,338,519.00	0.00	---	0.00	1,322.30	METRO CUADRADO	2,498.00	PERSONA
2001F3057615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DEMOCRATICA MAGISTERIAL	0426 COLONIA DEMOCRATICA MAGISTERIAL	5,134,716.00	5,134,716.00	0.00	---	0.00	2,288.14	METRO CUADRADO	3,838.00	PERSONA
2001F300461510901C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOS JAZMINES	0398 COLONIA JAZMINEZ	4,338,879.00	4,338,879.00	0.00	---	0.00	1,536.24	METRO CUADRADO	3,244.00	PERSONA
2001F301761510901C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	0609 FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	3,732,610.00	3,732,610.00	0.00	---	0.00	1,801.26	METRO CUADRADO	2,792.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

2001F3020615109010	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION ASFALTICA EN RANCHERIA LINDAVISTA	0581RANCHERIA LINDA VISTA	4,864,846.00	4,864,846.00	0.00	---	84.66	3,690.00	METRO CUADRADO	268.00	PERSONA
2001F3058615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY	0009 COLONIA COLINAS DEL REY	4,722,462.00	4,722,462.00	0.00	---	0.00	2,046.72	METRO CUADRADO	3,530.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma 162,930,771.00 162,930,771.00 0.00

24 CAMINO (OIR)

2401F3035615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN BIJAHUAL	0314 BARRIO BIJAHUAL	6,044,689.00	6,044,689.00	0.00	---	0.00	2,415.00	METRO CUADRADO	526.00	PERSONA
2401F3036615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRONTERA VEINTE DE OCTUBRE	0357 FRONTERA 20 DE OCTUBRE	5,836,017.00	5,836,017.00	0.00	---	0.00	2,400.00	METRO CUADRADO	209.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma 11,880,706.00 11,880,706.00 0.00

29 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR)

2901F3024615109010	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LUMIJA	0509 COLONIA LUMIJA	3,640,826.00	3,640,826.00	0.00	---	0.00	110.61	METRO CUADRADO	2,724.00	PERSONA
--------------------	--	---------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	----------------	----------	---------

Sub Total por Subprograma 3,640,826.00 3,640,826.00 0.00

Sub Total por Programa 187,098,152.00 187,098,152.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento 279,458,584.64 279,458,584.64 0.00

EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

ED EDUCACION

04 PREESCOLAR U HOMÓLOGO (AULA)

040303030293109010	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO SN DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, (J.N. NARCISO MENDOZA CLAVE07EJN0123), E.J.CONGREGACION REFORMA, FISM 2011	0495 EJIDO CONGREGACION REFORMA	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	88.00	ALUMNOS
--------------------	--	---------------------------------	-----------	-----------	------	-----	------	------	------	-------	---------

Sub Total por Subprograma 30,000.00 30,000.00 0.00

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

05030304629310901C	AROYOA ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO SIN DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011(COL LA AVIACION, PRIM.JUAN SABINES GTZ. CLAVE:07DPR4860Y), COL. LA AVIACION, FISM 2011	0126 COLONIA LA AVIACION	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	1.00	174.00	ALUMNOS
--------------------	---	--------------------------	-----------	-----------	------	-----	------	------	------	--------	---------

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

UR URBANIZACIÓN

16 ALBERGUE

16033015835720901C	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0001 CABECERA MUNICIPAL	333,866.81	333,866.81	0.00	---	0.00	1.00	1.00	8,758.00	PERSONA
16033015824920901C	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0001 CABECERA MUNICIPAL	478,555.00	478,555.00	0.00	---	0.00	1.00	1.00	8,758.00	PERSONA
16033015856710901C	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,155,715.81	3,155,715.81	0.00	---	0.00	1.00	1.00	8,758.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

Sub Total por Fuente de Financiamiento

EC FAISMUN REFERENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

03010308861410901C	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (COL LOMA LINDA), FISM 2011	0154 COLONIA LOMA LINDA	28,790.04	28,790.04	0.00	---	0.00	1.00	1.00	588.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	------	------	------	--------	---------

Sub Total por Subprograma

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

0901EA05961410901C	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EJIDO CONSEJO AGRARIO, FISM 2018	0560 EJIDO CONSEJO AGRARIO	465,520.09	465,520.09	0.00	---	0.00	4,955.00	METRO LINEAL	3,531.00	PERSONA
090530057614309010	AGUA POTABLE, EJ. CHANJALE Y SALCHUI, FISM 2010	0287 CHANJALE Y SALCHUI	117,812.91	117,812.91	0.00	---	0.00	832.00	METRO LINEAL	147.00	PERSONA
090103134614109010	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS (FISM-CODECOM), FISM 2011	0128 COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	1,128,806.20	1,128,806.20	0.00	---	0.00	6,800.42	METRO LINEAL	4,756.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09020302661440901C	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. BRISAS DEL CAHOACAN, FISM 2010	0001 CABECERA MUNICIPAL	464,728.96	464,728.96	0.00	---	0.00	1,108.30	METRO LINEAL	500.00	PERSONA
09017316461410901C	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EJIDO TOLUCA, (FISM-CODECOM), INVERSION 2007	0130 EJIDO TOLUCA	766,807.58	766,807.58	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	1,874.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,943,675.74	2,943,675.74	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL										
11020307061440901C	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA JUAREZ, FISM 2014	0503 COLONIA JUAREZ	87,543.35	87,543.35	0.00	---	0.00	608.30	METRO LINEAL	92.00	VIVIENDA
11050306961430901C	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA 1A. CALLE ORIENTE PROLONGACIÓN ENTRE 15 AV. NORTE Y AVENIDA CORDOVA, FISM 2014	0001 CABECERA MUNICIPAL	655,417.50	655,417.50	0.00	---	0.00	435.04	METRO LINEAL	90.00	VIVIENDA
11019316161410901C	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM), COLONIA SAN LUIS 1, FISM/2009.	0439 COLONIA SAN LUIS I	219,518.93	219,518.93	0.00	---	0.00	2,774.10	METRO LINEAL	440.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			962,479.78	962,479.78	0.00						
14	RED DE ALCANTARILLADO (OIR)										
14053009061430901C	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BOULEVARD AKISHINO), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	74,430.20	74,430.20	0.00	---	0.00	989.70	METRO LINEAL	1,310.00	PERSONA
1405EA07461430901C	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA BUROCRATICA, FISM 2018	0562 COLONIA BUROCRATICA	220,256.71	220,256.71	0.00	---	0.00	359.00	METRO LINEAL	678.00	PERSONA
140130145614109010	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL-PRIMERO DE MAYO, FISM 2010	0008 COLONIA PRIMERO DE MAYO	224,024.87	224,024.87	0.00	---	0.00	141.20	METRO LINEAL	336.00	PERSONA
1401F300861410901C	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA OJO DE AGUA, FISM 2015	0389 COLONIA OJO DE AGUA	329,685.71	329,685.71	0.00	---	0.00	1,407.94	METRO LINEAL	259.00	PERSONA
140193151614109010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, FISM/2009.	0128 COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	408,935.06	408,935.06	0.00	---	0.00	467.67	METRO LINEAL	319.00	PERSONA
140530099614309010	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (8A. NORTE ENTRE 9A. Y 13 AV. PTE.), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,927.51	46,927.51	0.00	---	0.00	450.06	METRO LINEAL	456.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

Sub Total por Subprograma			1,304,260.06	1,304,260.06	0.00					
Sub Total por Programa			5,239,205.62	5,239,205.62	0.00					

ED EDUCACION

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

05043008561230901C REHABILITACION DE LA ESC. PRIM
CRISTOBAL COLON CLAVE:07DPR4344L
(FRACC.LAS VEGAS), FISM 2011

400.00 ALUMNOS

Sub Total por Subprograma			18,201.75	18,201.75	0.00					
----------------------------------	--	--	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--

07 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)

07010310961210901C CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC
6X8 ESC. COBACH NO. 127
CLAVE:07M500314, EJIDO PAVENCUL, FISM
2012

627.00 ALUMNOS

Sub Total por Subprograma			29,463.72	29,463.72	0.00					
----------------------------------	--	--	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--

07013005161210901C CONSTRUCCION DE AULA DE RC 6X8
(TELEBACHILLERATO NO. 79 NIÑOS
HEROES DE CHAPULTEPEC
CVE:07ETH0077J), FISM 2012

50.00 ALUMNOS

Sub Total por Subprograma			381,548.91	381,548.91	0.00					
----------------------------------	--	--	------------	------------	------	--	--	--	--	--

07013011061210901C CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC
6X8 ESC. COBACH ANEXO 64
CLAVE:07ECB0064V, EJIDO TOQUIAN
GRANDE, FISM 2012

627.00 ALUMNOS

Sub Total por Subprograma			792,561.54	792,561.54	0.00					
----------------------------------	--	--	------------	------------	------	--	--	--	--	--

13 PRIMARIA U HOMÓLOGO (SANITARIOS)

13013005061210901C CONSTRUCCION DE UN MODULO
SANITARIO (ESC. PRIM. EVA SAMANO DE
LOPEZ MATEOS CVE:07DPR0537Z, FISM
2012

345.00 ALUMNOS

Sub Total por Subprograma			84,827.46	84,827.46	0.00					
----------------------------------	--	--	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--

20 PREESCOLAR U HOMÓLOGO (BARDA PERIMETRAL)

200103104612109010 ENMALLADO J.N. HORACIO QUIROGA
CLAVE:07DJN1787A, E.J. CONQUISTA
CAMPESINA, FISM 2012

78.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma			86,331.19	86,331.19	0.00					
----------------------------------	--	--	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--

26 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS

Sub Total por Subprograma			86,331.19	86,331.19	0.00					
----------------------------------	--	--	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
10020311861230901C	REHABILITACION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA, PUERTO MADERO, FISM 2011	0058 PUERTO MADERO (PUERTO CHIAPAS)	47,580.08	47,580.08	0.00	---	0.00	620.00	METRO CUADRADO	1,200.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			47,580.08	47,580.08	0.00						
18	GUARNICIONES Y BANQUETAS										
18013007061410901C	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. AV. SUR (DE LA CENTRAL PTE A LA 14 PTE), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,883,960.39	2,883,960.39	0.00	---	0.00	3,306.68	METRO CUADRADO	2,344.00	PERSONA
18013007161410901C	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. AV. NORTE (DE LA CENTRAL PTE A LA 13 PTE), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,140,312.73	2,140,312.73	0.00	---	0.00	3,306.68	METRO CUADRADO	1,742.00	PERSONA
18013007261410901C	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 4A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,108,531.60	3,108,531.60	0.00	---	0.00	5,202.31	METRO CUADRADO	2,526.00	PERSONA
18013007361410901C	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 6A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,840,849.64	2,840,849.64	0.00	---	0.00	4,625.00	METRO CUADRADO	2,309.00	PERSONA
18013007461410901C	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 8A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,375,044.45	4,375,044.45	0.00	---	0.00	4,555.00	METRO CUADRADO	3,552.00	PERSONA
18018306061410901C	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, COL. FRANCISCO SARABIA, 089-03-0185, (FISM 2008)	0232 COLONIA FRANCISCO SARABIA	10,060.21	10,060.21	0.00	---	0.00	193.80	METRO CUADRADO	250.00	PERSONA
18013008161410901C	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COL. NUEVA JERUSALEM, JERUSALEM FISM 2010	0049 COLONIA NUEVA JERUSALEM	44,883.70	44,883.70	0.00	---	0.00	876.00	METRO CUADRADO	185.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			15,403,642.72	15,403,642.72	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
190103165614109010	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, FINCA ARGOVIA, FISM 2011	0174 FINCA ARGOVIA	46,123.16	46,123.16	0.00	---	0.00	80.00	METRO CUBICO	83.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			46,123.16	46,123.16	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
200130080614109010	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CANTON ALTAMIRA), FISM 2012	0481 CANTON ALTAMIRA	119,932.65	119,932.65	0.00	---	0.00	1,230.00	METRO CUADRADO	494.00	PERSONA
200130163614109010	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL PERLA NORTE, FISM 2009	0018 COLONIA PERLA NORTE	1,229,967.96	1,229,967.96	0.00	---	0.00	2,672.00	METRO CUADRADO	400.00	PERSONA
200130155614109010	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. LA ESMERALDA, FISM 2010	0457 COLONIA LA ESMERALDA	138,635.66	138,635.66	0.00	---	0.00	328.00	METRO CUADRADO	177.00	PERSONA

Municipio.de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis. % Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.	
20010312761410901C	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (COL. UNION POPULAR), FISM 2012	0371 COLONIA UNION POPULAR	72,211.88	72,211.88	0.00	---	0.00	1.00	TRANSFORMADOR	298.00	PERSONA
20010300761410901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA 8A. NTE-SUR ENTRE 7A. Y CENTRAL, FISM 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,258.57	450,258.57	0.00	---	0.00	3,163.31	METRO CUADRADO	880.00	PERSONA
20010300461410901C	PAVIMENTACION HIDRAULICA 8A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,785.23	9,785.23	0.00	---	0.00	0.637.46	METRO CUADRADO	46.00	PERSONA
20013006261410901C	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (MICROREGIONAL) EJIDO INDEPENDENCIA, FISM 2012	0095 EJIDO INDEPENDENCIA	23,022.46	23,022.46	0.00	---	0.00	930.00	METRO CUADRADO	423.00	PERSONA
20013000161410901C	PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,155.74	29,155.74	0.00	---	0.00	2,995.31	METRO CUADRADO	2,979.00	PERSONA
20013000261410901C	PAVIMENTACION HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,084.29	11,084.29	0.00	---	0.00	4,071.72	METRO CUADRADO	3,222.00	PERSONA
20018306361410901C	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO, (FISM 2008)	0119 COLONIA XOCHIMILCO	323,174.75	323,174.75	0.00	---	0.00	3,200.00	METRO CUADRADO	320.00	PERSONA
20020312461410901C	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EMILIANO ZAPATA, PTO. MADERO), FISM 2012	0058 PUERTO MADERO (PUERTO CHIAPAS)	210,687.93	210,687.93	0.00	---	0.00	2.00	TRANSFORMADOR	1,013.00	PERSONA
20013012761410901C	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO), FISM 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,072.32	5,072.32	0.00	---	0.00	8,840.00	METRO CUADRADO	16,635.00	PERSONA
20013007961410901C	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE DE ACCESO, CTN.LA PROVIDENCIA, FISM 2010	0088 CANTON PROVIDENCIA	79,537.74	79,537.74	0.00	---	0.00	2,000.00	METRO CUADRADO	400.00	PERSONA
20013010861410901C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, COL. NUEVO MUNDO III, (FISM 2008)	0090 COLONIA NUEVO MUNDO III	538,599.03	538,599.03	0.00	---	0.00	4,060.00	METRO CUADRADO	300.00	PERSONA
20013009461410901C	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (3A. AV. SUR ENTRE 18 Y 20 OTE), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,358,739.30	1,358,739.30	0.00	---	0.00	1,650.00	METRO CUADRADO	979.00	PERSONA
20013004461410901C	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. BELE), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	62,795.69	62,795.69	0.00	---	0.00	1,585.40	METRO CUADRADO	714.00	PERSONA
20016318561410901C	REHABILITACION DE GRUCERO VIAL (3A. SUR Y 16A. ORIENTE), CABECERA MUNICIPAL, INVERSION 2005-2006	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,422.09	33,422.09	0.00	---	0.00	120.00	METRO CUADRADO	2,250.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.	
20013005561410901C	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL ACCESO A LA COMUNIDAD (CANTON LEONCILLO); FISM 2012	0206 CANTON LEONCILLOS	263,628.94	263,628.94	0.00	---	0.00	1,650.00	METRO CUADRADO	1,063.00	PERSONA
20013000361410901C	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,808.10	12,808.10	0.00	---	0.00	1,288.47	METRO CUADRADO	2,581.00	PERSONA
20013008251410901C	PAVIMENTACION DE CALLES (COL. JARDINES DEL CAHOACAN); FISM 2012	0490 COLONIA JARDINES DEL CAHOACAN	967,619.00	967,619.00	0.00	---	0.00	1,635.60	METRO CUADRADO	574.00	PERSONA
20013006861410901C	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. EL PARAISO); FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,155.45	90,155.45	0.00	---	0.00	1,298.64	METRO CUADRADO	446.00	PERSONA
20013004661410901C	PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADORES (COL. 11 DE SEPTIEMBRE); FISM 2012	0040 COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	1,520,003.02	1,520,003.02	0.00	---	0.00	4,495.82	METRO CUADRADO	2,982.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			7,550,297.80	7,550,297.80	0.00						
21	REVESTIMIENTO										
21010314361410901C	REVESTIMIENTO DE CALLES (VARIAS LOCALIDADES); FISM 2011	0002 VARIAS LOCALIDADES	61,461.56	61,461.56	0.00	---	0.00	5,340.00	METRO CUADRADO	327.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			61,461.56	61,461.56	0.00						
Sub Total por Programa			27,092,512.20	27,092,512.20	0.00						
VI	VIVIENDA										
03	PISO FIRME										
03013012361110901C	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO. VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0002 VARIAS LOCALIDADES	172,464.77	172,464.77	0.00	---	0.00	1.00	VIVIENDA	1.00	PERSONA
03013011361110901C	FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO. VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0002 VARIAS LOCALIDADES	82,824.89	82,824.89	0.00	---	0.00	1.00	VIVIENDA	1.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			255,289.66	255,289.66	0.00						
16	ELECTRIFICACIÓN										
1601EA10661410901C	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA; BARRA DE CAHOACAN; FISM 2018	0572 BARRA DE CAHOACAN	3,226,324.52	3,226,324.52	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	3,544.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,226,324.52	3,226,324.52	0.00						
Sub Total por Programa			3,481,614.18	3,481,614.18	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			38,996,191.41	38,996,191.41	0.00						

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102F401611341103C	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (ABRIL- MAYO-JUNIO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES DE LA SMPC 2024.	0001CABECERA MUNICIPAL	227,024.16	227,024.16	0.00	---	68.53	1.00	ACCCION	53,706.00	PERSONA
0102F401035511103C	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	---	24.87	38.00	VEHICULO	53,706.00	PERSONA
0102F401134511103C	SEGURO VEHICULAR PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	57.04	36.00	VEHICULO	53,706.00	PERSONA
0102F401739221103C	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES, PARA LA SMPC 2024.	0001CABECERA MUNICIPAL	272.43	272.43	0.00	---	0.00	1.00	ACCCION	53,706.00	PERSONA
0102F401639221103C	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (ABRIL- MAYO-JUNIO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES DE LA SMPC 2024.	0001CABECERA MUNICIPAL	272.43	272.43	0.00	---	21.49	1.00	ACCCION	53,706.00	PERSONA
0102F401739811103C	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES, PARA LA SMPC 2024.	0001CABECERA MUNICIPAL	4,540.48	4,540.48	0.00	---	0.00	1.00	ACCCION	53,706.00	PERSONA
0102F401639811103C	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (ABRIL- MAYO-JUNIO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES DE LA SMPC 2024.	0001CABECERA MUNICIPAL	4,540.48	4,540.48	0.00	---	21.49	1.00	ACCCION	53,706.00	PERSONA
0102F401711341103C	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES, PARA LA SMPC 2024.	0001CABECERA MUNICIPAL	227,024.16	227,024.16	0.00	---	0.00	1.00	ACCCION	53,706.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

Sub Total por Subprograma			3,813,674.14	3,813,674.14	0.00					
Sub Total por Programa			3,813,674.14	3,813,674.14	0.00					

AS AGUA Y SANEAMIENTO

20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

2002F400931310101C	DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA)	0001CABECERA MUNICIPAL	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	52.58	4.00	PAGO	53,706.00	PERSONA
--------------------	---	------------------------	--------------	--------------	------	-------	------	------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma			9,100,000.00	9,100,000.00	0.00					
Sub Total por Programa			9,100,000.00	9,100,000.00	0.00					

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

020F4007921201010	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.10471 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2012 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS POR UN MONTO \$87,000,000.00	0001CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	46.66	12.00	PAGO	53,706.00	PERSONA
-------------------	---	------------------------	--------------	--------------	------	-------	-------	------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	50.00	12.00	PAGO	53,706.00	PERSONA
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	-------	-------	------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA

0102F400133941101C	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	32.96	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	---------------	---------------	------	-------	--------	---------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma			8,500,000.00	8,500,000.00	0.00					
Sub Total por Programa			8,500,000.00	8,500,000.00	0.00					

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES % Fis. % Finan.	METAS		BENEFICIARIOS			
			Presup. Modif.	Erogado		Saldo Disponible	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.	
0102F-40011341101C	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	118,730,779.90	118,730,779.90	0.00	---	46.14	706.00	PERSONA	53,706.00	PERSONA
0102F-40011321101C	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,405,899.03	2,405,899.03	0.00	---	59.08	706.00	PERSONA	53,706.00	PERSONA
0102F-40013981101C	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,807,677.43	2,807,677.43	0.00	---	26.81	706.00	PERSONA	53,706.00	PERSONA
0102F-400113221101C	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,247,192.28	19,247,192.28	0.00	---	0.91	706.00	PERSONA	53,706.00	PERSONA
0102F-40011441101C	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	92.00	706.00	PERSONA	53,706.00	PERSONA
0102F-400139221101C	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	168,460.65	168,460.65	0.00	---	26.81	706.00	PERSONA	53,706.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			160,960,009.29	160,960,009.29	0.00						
02	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD										
0205F-40153751101C	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	360,000.00	360,000.00	0.00	---	38.70	32.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0205F-40153341101C	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00	32.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0204F-40143751101C	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	828,100.00	828,100.00	0.00	---	66.82	169.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0204F-400233961101C	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	937,040.00	937,040.00	0.00	---	0.00	269.00	POLICIA	53,756.00	PERSONA
0205F-40033751101C	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	197.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0204F-40023751101C	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	269.00	POLICIA	53,756.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0205F-400333411101C	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00	197.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
---------------------	--	------------------------	--------------	--------------	------	------	--------	---------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

			5,097,140.00	5,097,140.00	0.00					
--	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306F-400435511101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
---------------------	--	------------------------	--------------	--------------	------	------	--------	---------	-----------	---------

0306F-401313221101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	218,504.40	218,504.40	0.00	0.00	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
---------------------	---	------------------------	------------	------------	------	------	------	----------	-----------	---------

0306F-40042611101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	---------------	---------------	------	------	--------	---------	-----------	---------

0306F-40043171101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	------------	------------	------	------	--------	---------	-----------	---------

0306F-40042121101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	-----------	-----------	------	------	--------	---------	-----------	---------

0306F-40042221101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	------	------	------	------	--------	---------	-----------	---------

0306F-40132221101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	237,383.20	237,383.20	0.00	0.00	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
--------------------	---	------------------------	------------	------------	------	------	------	----------	-----------	---------

0306F-401339221101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	1,894.43	1,894.43	0.00	0.00	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
---------------------	---	------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	-----------	---------

0306F-40042211101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	28,900,000.00	28,900,000.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	---------------	---------------	------	------	--------	---------	-----------	---------

0306F-40131321101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	27,313.05	27,313.05	0.00	0.00	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
--------------------	---	------------------------	-----------	-----------	------	------	------	----------	-----------	---------

0306F-40132531101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	62,616.80	62,616.80	0.00	0.00	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
--------------------	---	------------------------	-----------	-----------	------	------	------	----------	-----------	---------

0306F-40042111101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	------------	------------	------	------	--------	---------	-----------	---------

0306F-40133451101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
--------------------	---	------------------------	--------------	--------------	------	------	------	----------	-----------	---------

0306F-40042531101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	------	------	------	------	--------	---------	-----------	---------

0306F-40041321101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	------	------	------	------	--------	---------	-----------	---------

0306F-40041321101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	------	------	------	------	--------	---------	-----------	---------

0306F-40041321101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	------	------	------	------	--------	---------	-----------	---------


0306F-40041321101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	------	------	------	------	--------	---------	-----------	---------

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306F400427211101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F400424911101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F400433331101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	210,000.00	210,000.00	0.00	---	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F400413221101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F400439811101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F400439221101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F401327111101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	290,000.00	290,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0306F40131341101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	1,332,876.84	1,332,876.84	0.00	---	49.73	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0306F400435211101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	9,000.00	9,000.00	0.00	---	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F401332211101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	110,000.00	110,000.00	0.00	---	47.67	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0306F400427111101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	---	0.00	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F400434511101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F401327211101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0306F400411341101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F400432211101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F400421611101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	94.36	706.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0306F401339811101C	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0001CABECERA MUNICIPAL	31,573.89	31,573.89	0.00	---	28.86	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			69,551,162.61	69,551,162.61	0.00						

Sub Total por Subprograma



Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

0414F400517151101C	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001CABECERA MUNICIPAL	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	---	39.45	2.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0414F400513211101C	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0414F400539811101C	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0414F400538211101C	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	2.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0414F400511341101C	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0414F400513221101C	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0414F40053211101C	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001CABECERA MUNICIPAL	110,000.00	110,000.00	0.00	---	39.73	2.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0414F400539221101C	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,310,000.00	2,310,000.00	0.00						

06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN											
0621F401824611101C	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (ADQUISICION DE RADIOS)	0001CABECERA MUNICIPAL	217,224.18	217,224.18	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0621F401856511101C	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (ADQUISICION DE RADIOS)	0001CABECERA MUNICIPAL	4,977,931.82	4,977,931.82	0.00	---	1.37	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
0621F401831621101C	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (ADQUISICION DE RADIOS)	0001CABECERA MUNICIPAL	30,240.00	30,240.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	53,706.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			5,225,396.00	5,225,396.00	0.00						
Sub Total por Programa			243,143,707.90	243,143,707.90	0.00						

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203F40202711103C	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SMPC	0001CABECERA MUNICIPAL	550,163.64	550,163.64	0.00	---	0.00	739.00	PIEZA	42.00	PERSONA

[Handwritten signature]

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0204F401914411103C	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0001CABECERA MUNICIPAL	27,628.89	27,628.89	0.00	---	100.00	41.00	PERSONA	41.00	PERSONA
0203F401231711103C	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE 12 MESES DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	39.17	2.00	SERVICIO	53,706.00	PERSONA
0203F402027211103C	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE LA SMPC	0001CABECERA MUNICIPAL	386,581.60	386,581.60	0.00	---	75.02	729.00	PIEZA	42.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,084,374.13	1,084,374.13	0.00						
Sub Total por Programa			1,084,374.13	1,084,374.13	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01	DESAYUNOS ESCOLARES										
0100F400844310801C	DESAYUNOS ESCOLARES 2024 PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES	0001CABECERA MUNICIPAL	6,842,897.21	6,842,897.21	0.00	---	32.98	0.280	DESAYUNO	9,169.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			6,842,897.21	6,842,897.21	0.00						
Sub Total por Programa			6,842,897.21	6,842,897.21	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
04	APOYO AL SERVICIO SOCIAL										
0400F400613211101C	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS TAPACHULA	0001CABECERA MUNICIPAL	31,475.25	31,475.25	0.00	---	66.67	15.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0400F400613221101C	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS TAPACHULA	0001CABECERA MUNICIPAL	251,802.00	251,802.00	0.00	---	0.00	15.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0400F400614411101C	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS TAPACHULA	0001CABECERA MUNICIPAL	86,034.84	86,034.84	0.00	---	38.74	15.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
0400F400611341101C	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS TAPACHULA	0001CABECERA MUNICIPAL	1,580,687.91	1,580,687.91	0.00	---	39.33	15.00	POLICIA	53,706.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,950,000.00	1,950,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,950,000.00	1,950,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			274,434,653.38	274,434,653.38	0.00						

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

02020403199110101C (RECURSO FAFM 2011) PAGO A
PROVEEDORES Y PRESTADORES DE
SERVICIOS MEDICOS DEL H.
AYUNTAMIENTO

55,616.43 55,616.43 0.00 --- 0.00 1.00 ACCCION 00,000.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

Sub Total por Fuente de Financiamiento

GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

03060700556511101C TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
RADIOCOMUNICACIONES (SUBSEMUN
2010)

1,197,175.13 1,197,175.13 0.00 --- 0.00 20.00 PROYECTO 00,000.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

Sub Total por Fuente de Financiamiento

GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

09010000961410901C CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA
POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS,
(FISM2011-TAP.GRED.BANOBRAS 2011)

1,128,806.19 1,128,806.19 0.00 --- 0.00 6,800.00 METRO LINEAL 4,796.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

11 DRENAJE PLUVIAL

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

11010000561410901C	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FISM-CODECOM 2009), COLONIA SAN LUIS I, FISE 2010	0439 COLONIA SAN LUIS I	142,994.95	142,994.95	0.00	---	0.00	2,774.10	METRO LINEAL	440.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	----------	--------------	--------	---------

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

ED EDUCACION

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

050100000861210901C	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0464 CUARTA SECCION DE TINAJAS	9,060.89	9,060.89	0.00	---	0.00	2.00	AULA	60.00	ALUMNOS
---------------------	---	--------------------------------	----------	----------	------	-----	------	------	------	-------	---------

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)

060073098661510901C	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES, (FISM-FIES)INVERSION 2007	0348 CANTON BUENOS AIRES	487,165.03	487,165.03	0.00	---	0.00	2.20	KILOMETRO	1,656.00	PERSONA
---------------------	---	--------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	-----------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

060073098661510901C	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007	0101 CANTON MONTENEGRO	215,927.26	215,927.26	0.00	---	0.00	2.30	KILOMETRO	1,426.00	PERSONA
---------------------	--	------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	-----------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

UR URBANIZACIÓN

02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)

02015313461410901C	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL LAS DELICIAS), INVERSION 2005	0001 CABECERA MUNICIPAL	124,510.80	124,510.80	0.00	---	0.00	20.00	POSTE	300.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	-------	-------	--------	---------

Sub Total por Subprograma

20 PAVIMENTACIÓN

200112010614409010	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, COL EMILIANO ZAPATA PTO MADERO, (FISM/2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0058 PUERTO MADERO (PUERTO CHIAPAS)	38,098.40	38,098.40	0.00	---	0.00	2.00	TRANSFORMADOR	1,013.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	------	-----	------	------	---------------	----------	---------

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

20010700161410901C	PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0001CABECERA MUNICIPAL	29,462.87	29,462.87	0.00	---	0.00	2,995.31	METRO CUADRADO	2,879.00	PERSONA
20011200661410901C	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL-BELEN, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0221COLONIA BELEN I	15,403.88	15,403.88	0.00	---	0.00	1,585.40	METRO CUADRADO	714.00	PERSONA
20010700261410901C	PAVIMENTACION HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0001CABECERA MUNICIPAL	7,917.48	7,917.48	0.00	---	0.00	4,071.72	METRO CUADRADO	3,222.00	PERSONA
20011200961410901C	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, E.J. UNION INDEPENDENCIA, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0472EJIDO UNION INDEPENDENCIA	13,516.82	13,516.82	0.00	---	0.00	930.00	METRO CUADRADO	423.00	PERSONA
20010700361410901C	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0001CABECERA MUNICIPAL	13,002.35	13,002.35	0.00	---	0.00	1,288.47	METRO CUADRADO	2,581.00	PERSONA
20010700561410901C	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (CODECOM-FISM), FAFEF 2011	0001CABECERA MUNICIPAL	171,985.34	171,985.34	0.00	---	0.00	1,288.47	METRO CUADRADO	2,581.00	PERSONA
20010700461410901C	PAVIMENTACION HIDRAULICA 8A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0001CABECERA MUNICIPAL	9,785.27	9,785.27	0.00	---	0.00	0.637.46	METRO CUADRADO	2,406.00	PERSONA
20011203461410901C	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. GIRASOLES, FOPEDEP 2012	0484COLONIA GIRASOLES	723,810.46	723,810.46	0.00	---	0.00	1,303.00	METRO CUADRADO	505.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,022,982.87	1,022,982.87	0.00						
Sub Total por Programa			1,147,493.67	1,147,493.67	0.00						

VI VIVIENDA

03 PISO FIRME

03010805461109010	CONSTRUCCION DE 9.524.34 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), AMPL.PEDREGAL SUR PONIENTE, AVIACION, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	670,037.41	670,037.41	0.00	---	0.00	9,524.34	METRO CUADRADO	265.00	PERSONA
03013012361109010	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSON 2003	0002 VARIAS LOCALIDADES	17,928.00	17,928.00	0.00	---	0.00	1.00	VIVIENDA	1.00	PERSONA
03010805261109010	CONSTRUCCION DE 14,404.61 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), BENITO JUAREZ, BUENA VISTA, BUENOS AIRES, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,013,364.58	1,013,364.58	0.00	---	0.00	4,404.61	METRO CUADRADO	150.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0301080536110901C	CONSTRUCCION DE 11908.20 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (PDZPFAFEF 2012), ALIANZA 6 DE ABRIL, AMERICAS 1 SECCION, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	837,742.09	837,742.09	0.00	---	0.00	1,908.20	METRO CUADRADO	326.00	PERSONA
0301301136110901C	FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISMAPORTACION) INVERSION:2003	0002 VARIAS LOCALIDADES	12,286.20	12,286.20	0.00	---	0.00	1.00	VIVIENDA	1.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,551,358.28	2,551,358.28	0.00						
Sub Total por Programa			2,551,358.28	2,551,358.28	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,682,806.27	5,682,806.27	0.00						

HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
11 DRENAJE PLUVIAL											
11010016561420901C	COLECTOR LIBRAMIENTOS SUR (BANOBRAS 2010)	0001 CABECERA MUNICIPAL	866,701.69	866,701.69	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	3,500.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			866,701.69	866,701.69	0.00						
Sub Total por Programa			866,701.69	866,701.69	0.00						

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)											
06008001761510901C	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, NO.OBRA: 089-03-0217, (FAISM/2008)	0131 EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS	89,247.75	89,247.75	0.00	---	0.00	0.42	KILOMETRO	286.00	PERSONA
06008003561530901C	REHABILITACION DE CAMINO, EJIDO 26 DE OCTUBRE NO. OBRA: 089-03-0165 (FAISM/2008)	0380 EJIDO 26 DE OCTUBRE	484,374.60	484,374.60	0.00	---	0.00	0.05	KILOMETRO	550.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			573,622.35	573,622.35	0.00						
Sub Total por Programa			573,622.35	573,622.35	0.00						

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20011305361410901C	MODERNIZACION DE CALLES 3A. ORIENTE ENTRE 15A. NORTE Y PUENTE TEXCUIYUPAN (BANOBRAFSAISM2013)	0001 CABECERA MUNICIPAL	464,875.23	464,875.23	0.00	---	0.00	1,572.00	METRO CUADRADO	1,952.00	PERSONA
20011304161410901C	MODERNIZACION DE LA 1A. PONIENTE CENTRAL Y 4A. NORTE. (BANOBRAFSAISM2013)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,412,949.62	1,412,949.62	0.00	---	0.00	1,617.18	METRO CUADRADO	2,714.00	PERSONA
20010010961510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+-392A KM 2+-986 LADO IZQUIERDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	174,881.69	174,881.69	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONA
20010018161510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO DEL TRAMO DEL PUENTE DE LA 22A. CALLE PONIENTE A LA CEIBA DEL KM 0-450 AL KM 1+-392 LA DERECHO E IZQUIERDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,005,006.05	1,005,006.05	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONA
20010011061510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+-392 A KM 2+-986 LADO DERECHO Y DEL KM 2+-986 AL KM 3+-710 AMBOS LADOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	434,989.64	434,989.64	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONA
20010010861510901C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE VIA DEL FERROCARRIL A LA 22A. CALLE PONIENTE DEL KM 0-000 LADO DERECHO E IZQUIERDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,541,519.01	1,541,519.01	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	3,500.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			5,034,221.24	5,034,221.24	0.00						
21	REVESTIMIENTO										
210500017561430901C	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,748,106.60	1,748,106.60	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	850.00	PERSONA
210500017661430901C	MANTENIMIENTO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, ADOQUINADO MIXTO Y CRUCEROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,032.45	120,032.45	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	250.00	PERSONA
210500048614309010	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,398,604.00	1,398,604.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	2,500.00	PERSONA
210500047614309010	MANTENIMIENTO DE CALLES CON BALASTRE PARA LA ZONA URBANA, RURAL ALTA Y BAJA	0002 VARIAS LOCALIDADES	801,195.19	801,195.19	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,500.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			4,067,938.24	4,067,938.24	0.00						

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

24	CAMINO (OIR)										
24018000861410901C	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA NO OBRA: 089-03-0178, COLONIA ENRIQUE PEZTALOZZI (FAISM2008)	0463 COLONIA ENRIQUE PEZTALOZZI	3,797.00	3,797.00	0.00	---	0.00	1.12 METRO LINEAL	500.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			3,797.00	3,797.00	0.00						
Sub Total por Programa			9,105,956.48	9,105,956.48	0.00						

VI VIVIENDA

03	PISO FIRME										
03010014061110901C	CONSTRUCCION DE 1,270.11M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO NUEVO, EL TESORO)	0002 VARIAS LOCALIDADES	53,344.62	53,344.62	0.00	---	0.00	1,270.11 METRO CUADRADO	50.00	PERSONA	
03010015961110901C	CONSTRUCCION DE 2,700.91M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (FUERZA Y PROGRESO, GRANJA LA JOYA, GPE. 12 DE DIC, HERMITAÑO, INDECO CEBADILLA	0002 VARIAS LOCALIDADES	46,344.18	46,344.18	0.00	---	0.00	2,700.91 METRO CUADRADO	150.00	PERSONA	
03010015161110901C	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO CONGREGACION REFORMA, CANTON ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ., EL MANZANO)	0040 COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	93,177.00	93,177.00	0.00	---	0.00	2,218.50 METRO CUADRADO	140.00	PERSONA	
03010016461110901C	CONSTRUCCION DE 2,218.50 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	61,726.28	61,726.28	0.00	---	0.00	2,529.05 METRO CUADRADO	150.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			254,592.08	254,592.08	0.00						
Sub Total por Programa			254,592.08	254,592.08	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			10,800,872.60	10,800,872.60	0.00						

RA RAMO ADMINISTRATIVO 20

VI VIVIENDA

03	PISO FIRME										
030189743611109010	CONSTRUCCION DE 2,386.00 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-FAFEF 2012), EJ. ZARAGOZA	0471 EJIDO ZARAGOZA	953.56	953.56	0.00	---	0.00	2,386.00 METRO CUADRADO	92.00	PERSONA	

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES		AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.

03018910061110901C	CONSTRUCCION DE 2.529.05 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (POZP2011BANOBAS PIM2012), EJCONGREGACION REFORMA, ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ	0002 VARIAS LOCALIDADES	424,880.40	424,880.40	0.00	---	0.00	2,529.05	METRO CUADRADO	62.00	PERSONA
03010897661110901C	CONSTRUCCION DE 11908.16 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (POZPFAFEF 2012), AZTECA, CLAURELES Y CIPRESSES, COLSAN JUAN, COLTEOFILO ACEBO,FRACC STA LUCIA, COLLOS LLANOS, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,662,980.56	1,662,980.56	0.00	---	0.00	1,908.16	METRO CUADRADO	350.00	PERSONA
03010899061110901C	CONSTRUCCION DE 9.861.71 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (POZP2011BANOBAS PIM2012), UNION MIRAMAR, VIVA MEXICO	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,656,767.28	1,656,767.28	0.00	---	0.00	9,861.71	METRO CUADRADO	285.00	PERSONA
03010897661110901C	CONSTRUCCION DE 11908.20 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (POZP2011FAFEF 2012), ALIANZA 6 DE ABRIL AMERICAS 1 SECCION, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,662,980.56	1,662,980.56	0.00	---	0.00	1,908.20	METRO CUADRADO	326.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

Sub Total por Fuente de Financiamiento

Total General

825,937,313.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ELABORÓ

REVISO

AUTORIZO



TESORERÍA MUNICIPAL
ALMA ROSA CUETO LOPEZ
TESORERO

WILLIAM ANTONIO VERA GOS CABALLERO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SANTIAGO AZAEL ANCHETA CALDERON
SINDICADO RA MUNICIPAL

PANFILA GLADIELA SOTO SOTO
PRESIDENTE
2021-2024
PRESIDENCIA